
 <div>GOVERNO DO PIAUÍ</div> <div>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC</div> <div>UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF</div>		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E FRUTUOSO SILVA										L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA:	OUTUBRO DE 2021										L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END:	RUA JOÃO CLÍMACO D'ALMEIDA, nº171										BDI (DIF)=	15,28%	
LOCAL:	ANTÔNIO ALMEIDA-PI										BDI=	21,20%	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO		
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS		
1.0.0	REFORMA	73,01%	R\$ 740.872,47	6,93%	5,83%	6,26%	10,61%	19,42%	27,11%	14,35%	9,50%		
				R\$ 51.307,18	R\$ 43.217,74	R\$ 46.350,67	R\$ 78.573,38	R\$ 143.884,42	R\$ 200.847,38	R\$ 106.336,17	R\$ 70.355,52		
1.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,68%	R\$ 37.340,24	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
				R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53	R\$ 4.667,53		
1.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,41%	R\$ 34.592,46	80,00%	20,00%								
				R\$ 27.673,97	R\$ 6.918,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,25%	R\$ 22.821,77	80,00%	20,00%								
				R\$ 18.257,42	R\$ 4.564,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,35%	R\$ 3.541,34	20,00%	80,00%								
				R\$ 708,27	R\$ 2.833,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5.0	INFRAESTRUTURA	1,37%	R\$ 13.896,02		70,00%	30,00%							
				R\$ -	R\$ 9.727,21	R\$ 4.168,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6.0	SUPERESTRUTURA	2,41%	R\$ 24.419,47		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%				
				R\$ -	R\$ 2.441,95	R\$ 7.325,84	R\$ 7.325,84	R\$ 4.883,89	R\$ 2.441,95	R\$ -	R\$ -		
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS	3,93%	R\$ 39.842,16				20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.968,43	R\$ 15.936,86	R\$ 15.936,86	R\$ -	R\$ -		
1.8.0	COBERTURA	7,20%	R\$ 73.066,55				20,00%	40,00%	40,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.613,31	R\$ 29.226,62	R\$ 29.226,62	R\$ -	R\$ -		
1.9.0	ESQUADRIAS	9,10%	R\$ 92.370,68					20,00%	50,00%	30,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.474,14	R\$ 46.185,34	R\$ 27.711,20	R\$ -		
1.10.0	REVESTIMENTOS	10,30%	R\$ 104.493,60				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.449,36	R\$ 41.797,44	R\$ 41.797,44	R\$ 10.449,36	R\$ -		
1.11.0	PISOS	5,39%	R\$ 54.733,57		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			
				R\$ -	R\$ 10.946,71	R\$ 10.946,71	R\$ 8.210,04	R\$ 8.210,04	R\$ 8.210,04	R\$ 8.210,04	R\$ -		
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,64%	R\$ 67.361,92			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
				R\$ -	R\$ -	R\$ 13.472,38	R\$ 20.208,58	R\$ 20.208,58	R\$ 13.472,38	R\$ -	R\$ -		
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,31%	R\$ 3.195,49		35,00%	35,00%	15,00%	15,00%					
				R\$ -	R\$ 1.118,42	R\$ 1.118,42	R\$ 479,32	R\$ 479,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,15%	R\$ 11.627,43			40,00%	40,00%			20,00%			
				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.650,97	R\$ 4.650,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.325,49	R\$ -		
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,09%	R\$ 11.060,55						70,00%		30,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.742,39	R\$ -	R\$ 3.318,17		
1.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,39%	R\$ 3.982,94							50,00%	50,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.991,47	R\$ 1.991,47		
1.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,20%	R\$ 12.221,79							60,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.333,07	R\$ 4.888,72		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
1.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,56%	R\$ 5.637,15							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.818,58	R\$ 2.818,58
1.19.0	PINTURAS	3,81%	R\$ 38.650,42						25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.662,61	R\$ 19.325,21	R\$ 9.662,61
1.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8,48%	R\$ 86.016,92						25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.504,23	R\$ 21.504,23	R\$ 43.008,46
2.0.0	AMPLIAÇÃO	26,99%	R\$ 273.844,59	2,15%	6,03%	9,65%	16,27%	26,31%	26,58%	8,95%	4,07%
				R\$ 5.891,34	R\$ 16.507,55	R\$ 26.416,90	R\$ 44.540,93	R\$ 72.037,23	R\$ 72.794,36	R\$ 24.503,64	R\$ 11.152,65
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,96%	R\$ 9.693,60	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 1.211,70	R\$ 1.211,70	R\$ 1.211,70	R\$ 1.211,70	R\$ 1.211,70	R\$ 1.211,70	R\$ 1.211,70	R\$ 1.211,70
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36%	R\$ 3.642,69	100,00%							
				R\$ 3.642,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,20%	R\$ 2.073,89	50,00%	50,00%						
				R\$ 1.036,95	R\$ 1.036,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0	INFRAESTRUTURA	0,95%	R\$ 9.656,52		70,00%	30,00%					
				R\$ -	R\$ 6.759,56	R\$ 2.896,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.0	SUPERESTRUTURA	2,64%	R\$ 26.825,38		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
				R\$ -	R\$ 2.682,54	R\$ 8.047,61	R\$ 8.047,61	R\$ 5.365,08	R\$ 2.682,54	R\$ -	R\$ -
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS	3,41%	R\$ 34.582,52				20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.916,50	R\$ 13.833,01	R\$ 13.833,01	R\$ -	R\$ -
2.7.0	COBERTURA	3,88%	R\$ 39.328,02				20,00%	40,00%	40,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.865,60	R\$ 15.731,21	R\$ 15.731,21	R\$ -	R\$ -
2.8.0	ESQUADRIAS	1,63%	R\$ 16.543,87					20,00%	50,00%	30,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.308,77	R\$ 8.271,94	R\$ 4.963,16	R\$ -
2.9.0	REVESTIMENTO	4,47%	R\$ 45.399,04				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.539,90	R\$ 18.159,62	R\$ 18.159,62	R\$ 4.539,90	R\$ -
2.10.0	PISO	0,76%	R\$ 7.706,23		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
				R\$ -	R\$ 1.541,25	R\$ 1.541,25	R\$ 1.155,93	R\$ 1.155,93	R\$ 1.155,93	R\$ 1.155,93	R\$ -
2.11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,90%	R\$ 39.560,34			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 7.912,07	R\$ 11.868,10	R\$ 11.868,10	R\$ 7.912,07	R\$ -	R\$ -
2.12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,92%	R\$ 9.358,73		35,00%	35,00%	15,00%	15,00%			
				R\$ -	R\$ 3.275,56	R\$ 3.275,56	R\$ 1.403,81	R\$ 1.403,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,38%	R\$ 3.829,40			40,00%	40,00%			20,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.531,76	R\$ 1.531,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 765,88	R\$ -
2.14.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	0,13%	R\$ 1.272,90						70,00%		30,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 891,03	R\$ -	R\$ 381,87
2.15.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,03%	R\$ 274,09							20,00%	80,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,82	R\$ 219,27
2.16.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,10%	R\$ 1.032,71							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 516,36	R\$ 516,36
2.17.0	LOUÇAS E BANCADAS	1,04%	R\$ 10.538,14							60,00%	40,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.322,88	R\$ 4.215,26
2.18.0	METAIS E ACESSÓRIOS	0,07%	R\$ 745,24							50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,62	R\$ 372,62

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	PREÇO TOTAL DO ITEM	1º PERÍODO	2º PERÍODO	3º PERÍODO	4º PERÍODO	5º PERÍODO	6º PERÍODO	7º PERÍODO	8º PERÍODO
				01 a 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 DIAS	241 a 270 DIAS	271 a 300 DIAS
2.19.0	PINTURAS	0,65%	R\$ 6.620,24						25,00%	50,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.655,06	R\$ 3.310,12	R\$ 1.655,06
2.20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,51%	R\$ 5.161,04						25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290,26	R\$ 1.290,26	R\$ 2.580,52
TOTAL GERAL DA OBRA		100,00%	R\$ 1.014.717,06								
PERCENTAGEM DO PERÍODO				5,64%	5,89%	7,17%	12,13%	21,28%	26,97%	12,89%	8,03%
TOTAL DO PERÍODO				R\$ 57.198,52	R\$ 59.725,29	R\$ 72.767,57	R\$ 123.114,31	R\$ 215.921,65	R\$ 273.641,74	R\$ 130.839,81	R\$ 81.508,17
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,64%	11,52%	18,69%	30,83%	52,11%	79,07%	91,97%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 57.198,52	R\$ 116.923,81	R\$ 189.691,38	R\$ 312.805,69	R\$ 528.727,34	R\$ 802.369,08	R\$ 933.208,89	R\$ 1.014.717,06

Eng.º Civil Responsável

Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles

CREA: 1910032565

Teresina-PI, 29 de outubro de 2021.