

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	
1	REFORMA ( BLOCO 1, 2 E 3)																			100,01%	R\$ 893.682,97
1.1	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	0,60%	R\$ 14.640,60	100,00%	R\$ 14.640,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,64%	R\$ 14.640,60
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,60%	R\$ 87.982,40	3,00%	R\$ 2.639,47	3,00%	R\$ 2.639,47	8,00%	R\$ 7.038,59	18,00%	R\$ 15.836,83	18,00%	R\$ 15.836,83	25,00%	R\$ 21.995,60	18,00%	R\$ 15.836,83	7,00%	R\$ 6.158,77	9,84%	R\$ 87.982,39
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,10%	R\$ 2.400,77	100,00%	R\$ 2.400,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,27%	R\$ 2.400,77
1.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,05%	R\$ 50.189,66	100,00%	R\$ 50.189,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,62%	R\$ 50.189,66
1.5	MOVIMENTO DE TERRA	0,16%	R\$ 3.819,35	40,00%	R\$ 1.527,74	60,00%	R\$ 2.291,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,43%	R\$ 3.819,35
1.6	INFRAESTRUTURA	0,38%	R\$ 9.395,81		R\$ -	80,00%	R\$ 7.516,65	20,00%	R\$ 1.879,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,05%	R\$ 9.395,81
1.7	SUPERESTRUTURA	1,63%	R\$ 39.903,98		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 11.971,19	70,00%	R\$ 27.932,79		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,47%	R\$ 39.903,98
1.8	COBERTURAS	4,33%	R\$ 105.868,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 52.934,03	50,00%	R\$ 52.934,03		R\$ -		R\$ -	11,85%	R\$ 105.868,06
1.9	ESQUADRIAS	2,81%	R\$ 68.764,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 48.135,37		R\$ -	30,00%	R\$ 20.629,45	7,69%	R\$ 68.764,82
1.10	PAVIMENTAÇÃO	1,95%	R\$ 47.740,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 14.322,08	30,00%	R\$ 14.322,08		R\$ -	40,00%	R\$ 19.096,11		R\$ -	5,34%	R\$ 47.740,27
1.11	REVESTIMENTOS	6,12%	R\$ 149.643,55		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 44.893,07	35,00%	R\$ 52.375,24	35,00%	R\$ 52.375,24		R\$ -		R\$ -	16,74%	R\$ 149.643,55
1.12	PINTURAS	1,25%	R\$ 30.654,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 10.729,14	25,00%	R\$ 7.663,67	20,00%	R\$ 6.130,94	20,00%	R\$ 6.130,94	3,43%	R\$ 30.654,69
1.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,74%	R\$ 18.076,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 18.076,63	2,02%	R\$ 18.076,63
1.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,79%	R\$ 19.349,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 3.869,90	20,00%	R\$ 3.869,90		R\$ -	60,00%	R\$ 11.609,69		R\$ -	2,17%	R\$ 19.349,49
1.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,64%	R\$ 40.125,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 8.025,16	25,00%	R\$ 10.031,45		R\$ -	55,00%	R\$ 22.069,18		R\$ -	4,49%	R\$ 40.125,79
1.16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,18%	R\$ 126.626,16		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 25.325,23	20,00%	R\$ 25.325,23		R\$ -	60,00%	R\$ 75.975,70		R\$ -	14,17%	R\$ 126.626,16
1.17	SERVIÇOS DIVERSOS	2,72%	R\$ 66.543,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 26.617,20	60,00%	R\$ 39.925,81	7,45%	R\$ 66.543,01
1.18	LIMPEZA DA OBRA	0,49%	R\$ 11.957,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 11.957,94	1,34%	R\$ 11.957,94
2	AMPLIAÇÃO (BLOCO 4 E 5)																			100,00%	R\$ 1.287.160,25
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,44%	R\$ 10.665,45	100,00%	R\$ 10.665,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,83%	R\$ 10.665,45
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	1,15%	R\$ 28.178,30	60,00%	R\$ 16.906,98	40,00%	R\$ 11.271,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	2,19%	R\$ 28.178,30
2.3	INFRAESTRUTURA	2,02%	R\$ 49.460,60		R\$ -	80,00%	R\$ 39.568,48	20,00%	R\$ 9.892,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	3,84%	R\$ 49.460,60
2.4	SUPERESTRUTURA	5,97%	R\$ 145.904,94		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 51.066,73	35,00%	R\$ 51.066,73	30,00%	R\$ 43.771,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	11,34%	R\$ 145.904,94
2.5	COBERTURAS	18,00%	R\$ 440.005,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	55,00%	R\$ 242.002,93	45,00%	R\$ 198.002,40		R\$ -	34,18%	R\$ 440.005,33
2.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,43%	R\$ 10.442,46		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 2.088,49	60,00%	R\$ 6.265,48	20,00%	R\$ 2.088,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,81%	R\$ 10.442,46
2.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,51%	R\$ 12.377,13		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 2.475,43	40,00%	R\$ 4.950,85	40,00%	R\$ 4.950,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0,96%	R\$ 12.377,13
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,43%	R\$ 59.419,69		R\$ -		R\$ -	45,00%	R\$ 26.738,86	55,00%	R\$ 32.680,83	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	4,62%	R\$ 59.419,69
2.9	ESQUADRIAS	4,20%	R\$ 102.701,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	60,00%	R\$ 61.620,97	40,00%	R\$ 41.080,64	0,00%	R\$ -		R\$ -	7,98%	R\$ 102.701,61
2.10	PAVIMENTAÇÃO	8,10%	R\$ 198.012,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 69.304,24	30,00%	R\$ 59.403,64	35,00%	R\$ 69.304,24		R\$ -		R\$ -	15,38%	R\$ 198.012,12
2.11	REVESTIMENTOS	5,87%	R\$ 143.600,06		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 43.080,02	35,00%	R\$ 50.260,02	35,00%	R\$ 50.260,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -	11,16%	R\$ 143.600,06
2.12	PINTURAS	1,79%	R\$ 43.676,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	65,00%	R\$ 28.389,80	35,00%	R\$ 15.286,82		R\$ -	3,39%	R\$ 43.676,62
2.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,53%	R\$ 12.887,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 9.021,18	30,00%	R\$ 3.866,22	1,00%	R\$ 12.887,40
2.14	SERVIÇOS DIVERSOS	1,12%	R\$ 27.432,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 10.973,12	60,00%	R\$ 16.459,68	2,13%	R\$ 27.432,80
2.15	LIMPEZA DA OBRA	0,10%	R\$ 2.395,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.395,74	0,19%	R\$ 2.395,74
3	REFORMA (QUADRA FNDE)																			100,00%	R\$ 264.306,81
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	0,21%	R\$ 5.021,26	100,00%	R\$ 5.021,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	1,90%	R\$ 5.021,26
3.2	ESQUADRIAS	0,78%	R\$ 18.991,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 9.495,66	45,00%	R\$ 8.546,09	5,00%	R\$ 949,57		R\$ -	7,19%	R\$ 18.991,32
3.3	SUPERESTRUTURA	1,06%	R\$ 25.905,06		R\$ -	50,00%	R\$ 12.952,53	50,00%	R\$ 12.952,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	9,80%	R\$ 25.905,06
3.4	PAVIMENTAÇÃO	0,57%	R\$ 14.039,53		R\$ -		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 9.827,67	30,00%	R\$ 4.211,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,31%	R\$ 14.039,53
3.5	REVESTIMENTOS	0,64%	R\$ 15.732,09		R\$ -		R\$ -	70,00%	R\$ 11.012,46	30,00%	R\$ 4.719,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,95%	R\$ 15.732,09
3.6	PINTURAS	2,33%	R\$ 56.974,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 17.092,37	70,00%	R\$ 39.882,21		R\$ -		R\$ -	21,56%	R\$ 56.974,58
3.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,53%	R\$ 12.922,68		R\$ -	46,00%	R\$ 5.944,43	14,00%	R\$ 1.809,18		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 1.292,27	15,00%	R\$ 1.938,40	15,00%	R\$ 1.938,40	4,89%	R\$ 12.922,68
3.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,26%	R\$ 6.276,02		R\$ -	30,00%	R\$ 1.882,81	30,00%	R\$ 1.882,81		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 1.255,20	20,00%	R\$ 1.255,20		R\$ -	2,37%	R\$ 6.276,02
3.9	DRENAGEM PLUVIAL	0,75%	R\$ 18.398,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 18.398,99		R\$ -	6,96%	R\$ 18.398,99
3.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,41%	R\$ 9.960,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 9.960,09	3,77%	R\$ 9.960,09
3.11	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,03%	R\$ 638,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 319,13	50,00%	R\$ 319,13	0,24%	R\$ 638,26
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,18%	R\$ 28.756,74		R\$ -	40,00%	R\$ 11.502,70	40,00%	R\$ 11.502,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 2.875,67	10,00%	R\$ 2.875,67	10,88%	R\$ 28.756,74
3.13	SERVIÇOS DIVERSOS	1,98%	R\$ 48.343,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 16.920,06	65,00%	R\$ 31.422,98	18,29%	R\$ 48.343,04
3.14	LIMPEZA DA OBRA	0,10%	R\$ 2.347,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.347,15	0,89%	R\$ 2.347,15
TOTAL SIMPLES				100,00%																	
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 2.445.150,03	4,25%	103.991,93	3,91%	95.570,00	7,99%	195.390,27	15,10%	369.280,51	17,93%	438.319,24	25,15%	614.857,29	18,54%	453.276,19	7,14%	174.464,60	100,00%	R\$ 2.445.150,03
				4,25%	103.991,93	8,16%	199.561,93	16,15%	394.952,20	31,25%	764.232,71	49,18%	1.202.551,95	74,33%	1.817.409,24	92,87%	2.270.685,43	56,32%	2.445.150,03		