
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO ÁTILA LIRA										LEIS SOCIAIS =	112,15	
DATA	JULHO DE 2021			DATA BASE:		SINAPI PI-05/2021, SEINFRA 27, ORSE-03/2021, SEM DESONERAÇÃO							
END:	RUA 78 , nº2539, ITARARÉ, ZONA SUDESTE										BDI =	21,25	
LOCAL:	TERESINA - PI			TIPO:		NÃO DESONERADA							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL														32.449,02	META	GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.449,02	3,49%	2.920,41	9,00%	3.569,39	11,00%	6.814,29	21,00%	9.085,73	28,00%	7.138,78	22,00%	2.920,41	9,00%	32.449,02	100,00%	3,49%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES														17.130,00	0,00%	1,84%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.130,00	1,84%	17.130,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.130,00	100,00%	1,84%
3		REFORMA														879.267,92	0,00%	94,66%
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	56.327,46	6,06%	56.327,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.327,46	100,00%	6,06%
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	8.129,46	0,88%	2.438,84	30,00%	5.690,62	70,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.129,46	100,00%	0,88%
3.3	INFRAESTRUTURA	19.651,74	2,12%	0,00	0,00%	19.651,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.651,74	100,00%	2,12%
3.4	SUPERESTRUTURA	93.879,74	10,11%	0,00	0,00%	46.939,87	50,00%	46.939,87	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.879,74	100,00%	10,11%
3.5	COBERTURA	131.474,27	14,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.294,85	20,00%	52.589,71	40,00%	52.589,71	40,00%	0,00	0,00%	131.474,27	100,00%	14,15%
3.6	ESQUADRIAS	62.528,91	6,73%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.264,46	50,00%	31.264,46	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.528,91	100,00%	6,73%
3.7	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	182.116,48	19,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.058,24	50,00%	91.058,24	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	182.116,48	100,00%	19,61%
3.8	REVESTIMENTOS	105.329,99	11,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.665,00	50,00%	52.665,00	50,00%	0,00	0,00%	105.329,99	100,00%	11,34%
3.9	PINTURA	37.420,38	4,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.226,11	30,00%	26.194,27	70,00%	37.420,38	100,00%	4,03%
3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	14.611,53	1,57%	0,00	0,00%	7.305,77	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.305,77	50,00%	0,00	0,00%	14.611,53	100,00%	1,57%
3.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.042,99	0,87%	0,00	0,00%	4.021,50	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.021,50	50,00%	0,00	0,00%	8.042,99	100,00%	0,87%
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72.056,35	7,76%	0,00	0,00%	28.822,54	40,00%	0,00	0,00%	14.411,27	20,00%	14.411,27	20,00%	14.411,27	20,00%	72.056,35	100,00%	7,76%
3.13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	17.412,14	1,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.706,07	50,00%	8.706,07	50,00%	17.412,14	100,00%	1,87%
3.14	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	11.462,20	1,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.731,10	50,00%	5.731,10	50,00%	11.462,20	100,00%	1,23%
3.15	DRENAGEM PLUVIAL	9.442,88	1,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.721,44	50,00%	0,00	0,00%	4.721,44	50,00%	0,00	0,00%	9.442,88	100,00%	1,02%
3.16	SERVIÇOS DIVERSOS	46.405,56	5,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.202,78	50,00%	23.202,78	50,00%	46.405,56	100,00%	5,00%
3.17	LIMPEZA FINAL	2.975,84	0,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.975,84	100,00%	2.975,84	100,00%	0,32%
TOTAL GERAL		928.846,94	100,00%	78.816,71	8,49%	116.001,42	12,49%	207.093,15	22,30%	251.074,39	27,03%	191.719,52	20,64%	84.141,74	9,06%	928.846,94	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				78.816,71	8,49%	194.818,13	20,97%	401.911,29	43,27%	652.985,68	70,30%	844.705,20	90,94%	928.846,94	100,00%			