



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO E DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC**  
**UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF**

**MUNICÍPIO: CANTO DO BURITI/PI**  
**OBRA: REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO VALENTE**  
**30 de junho de 2021**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**  
**Horista: 83,37%**  
**Mensalista: 47,61%**

**BDI = 28,01%**

**DATA-BASE: SINAPI - 03/2021 - PiauíORSE - 03/2021 - SergipeSEINFRA - 027 - Ceará**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 2.422.68	50,00% 1.211.34	50,00% 1.211.34
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.359.27	100,00% 2.359.27	
2.1	IMPLANTAÇÃO	100,00% 2.359.27	100,00% 2.359.27	
3	DEMOLIÇÕES	100,00% 11.388.29	100,00% 11.388.29	
4	REFORMA DE ESCOLA PADRÃO SEDUC	100,00% 46.459.26	48,65% 22.603.92	51,35% 23.855.34
4.1	ARGAMASSADOS	100,00% 5.962.67	100,00% 5.962.67	
4.2	REVESTIMENTO	100,00% 10.677.42	100,00% 10.677.42	
4.3	PINTURAS	100,00% 29.819.17	20,00% 5.963.83	80,00% 23.855.34
5	MUROS E FACHADA PADRÃO SEDUC	100,00% 3.893.24		100,00% 3.893.24
5.1	PINTURAS	100,00% 3.893.24		100,00% 3.893.24
6	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 3.001.55		100,00% 3.001.55
<b>Porcentagem</b>			<b>54,03%</b>	<b>45,97%</b>
<b>Custo</b>			<b>37.562,82</b>	<b>31.961,47</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>54,03%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>37.562,82</b>	<b>69.524,29</b>

  
 Odirley Cavalcanti Cavallho  
 Eng. Civil  
 CREA: 100058005