

Obra  
REFORMA DA U. E. COSTA E SILVA - AMARANTE (PI)

Bancos  
SINAPI - 05/2021 - Piauí  
ORSE - 03/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
20,34

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.095,87	R\$ 19.095,87									
2	REFORMA	R\$ 65.693,57	R\$ 20.503,64	R\$ 30.956,31	R\$ 14.233,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (REFORMA)	R\$ 2.572,77	55% R\$ 1.415,02	45% R\$ 1.157,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 15.671,59	30% R\$ 4.701,48	70% R\$ 10.970,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	REVESTIMENTOS	R\$ 1.489,55	30% R\$ 446,87	30% R\$ 446,87	40% R\$ 595,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	PINTURA	R\$ 25.142,28	30% R\$ 7.542,68	20% R\$ 5.028,46	50% R\$ 12.571,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	FORRO	R\$ 3.047,58	35% R\$ 1.066,65	30% R\$ 914,27	35% R\$ 1.066,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	COBERTURA	R\$ 17.769,80	30% R\$ 5.330,94	70% R\$ 12.438,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	AMPLIAÇÃO	R\$ 994.484,37	R\$ 10.637,80	R\$ 10.637,80	R\$ 10.637,80	R\$ 120.184,55	R\$ 169.319,41	R\$ 288.397,21	R\$ 163.655,46	R\$ 126.032,52	R\$ 67.471,78	R\$ 27.510,03
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AMPLIAÇÃO)	R\$ 39.661,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12% R\$ 4.759,34	11% R\$ 4.362,73	15% R\$ 5.949,17	15% R\$ 5.949,17	15% R\$ 5.949,17	14% R\$ 5.552,56	18% R\$ 7.139,01
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.627,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 2.627,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.140,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 23.140,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 113.585,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	33% R\$ 37.483,22	67% R\$ 76.102,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	ALVENARIA	R\$ 23.360,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	55% R\$ 12.848,30	45% R\$ 10.512,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.6	REVESTIMENTOS	R\$ 129.307,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60% R\$ 77.584,79	40% R\$ 51.723,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Obra  
REFORMA DA U. E. COSTA E SILVA - AMARANTE  
(PI)

Bancos  
SINAPI - 05/2021 - Piauí  
ORSE - 03/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I. %  
20,34

Encargos Sociais  
Não desonerado:  
Horista: 112,15%  
Mensalista: 70,87%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
3.7	ESQUADRIAS	R\$ 74.373,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15% R\$ 11.156,00	15% R\$ 11.156,00	70% R\$ 52.061,31	R\$ -	R\$ -
3.8	INSTALAÇÕES	R\$ 212.755,98	5% R\$ 10.637,80	5% R\$ 10.637,80	5% R\$ 10.637,80	15% R\$ 31.913,40	15% R\$ 31.913,40	30% R\$ 63.826,79	5% R\$ 10.637,80	5% R\$ 10.637,80	10% R\$ 21.275,60	5% R\$ 10.637,80
3.9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.450,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70% R\$ 8.715,09	30% R\$ 3.735,04
3.10	PISOS	R\$ 158.715,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5% R\$ 7.935,79	15% R\$ 23.807,38	35% R\$ 55.550,55	20% R\$ 31.743,17	20% R\$ 31.743,17	5% R\$ 7.935,79	R\$ -
3.11	PINTURA	R\$ 71.543,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50% R\$ 35.771,56	40% R\$ 28.617,25	10% R\$ 7.154,31	R\$ -	R\$ -
3.12	FORRO	R\$ 53.070,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15% R\$ 7.960,60	30% R\$ 15.921,20	40% R\$ 21.228,26	15% R\$ 7.960,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13	COBERTURA	R\$ 59.981,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25% R\$ 14.995,46	25% R\$ 14.995,46	25% R\$ 14.995,46	40% R\$ 23.992,74	10% R\$ 5.998,18
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.456,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25% R\$ 4.364,12	25% R\$ 4.364,12	25% R\$ 4.364,12	5% R\$ 872,82	20% R\$ 3.491,30	R\$ -	R\$ -
3.15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.453,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100% R\$ 2.453,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Porcentagem</b>			5%	4%	2%	11%	16%	27%	15%	12%	6%	3%
<b>Custo</b>			R\$ 50.237,31	R\$ 41.594,11	R\$ 24.871,41	R\$ 120.184,55	R\$ 169.319,41	R\$ 288.397,21	R\$ 163.655,46	R\$ 126.032,52	R\$ 67.471,78	R\$ 27.510,03
<b>Porcentagem Acumulado</b>			5%	9%	11%	22%	38%	64%	80%	91%	97%	100%
<b>Custo Acumulado</b>			R\$ 50.237,31	R\$ 91.831,43	R\$ 116.702,84	R\$ 236.887,39	R\$ 406.206,80	R\$ 694.604,01	R\$ 858.259,48	R\$ 984.292,00	R\$ 1.051.763,78	R\$ 1.079.273,81