
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ											
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC											
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF											
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E CEZAR LEAL										LEIS SOCIAIS %	112,15
DATA	SETEMBRO DE 2021				DATA BASE:		SINAPI PI-06/2021, SEINFRA 27, ORSE-05/2021, SEM DESONERAÇÃO					
END:	RUA TIAGO JOSÉ DA COSTA nº1515, BAIRRO CENTRO										BDI =	21,25
LOCAL:	PAU D'ARCO DO PIAUÍ - PI				TIPO:		NÃO DESONERADA					

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
																					META	GERAL
1	REFORMA																			274.413,98	100,00%	18,87%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.697,60	0,67%	1.212,20	12,50%	1.212,20	12,50%	1.212,20	12,50%	1.212,20	12,50%	1.212,20	12,50%	1.212,20	12,50%	1.212,20	12,50%	1.212,20	12,50%	9.697,60	100,00%	0,67%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	32.939,46	2,27%	32.939,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.939,46	100,00%	2,27%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	790,40	0,05%	0,00	0,00%	790,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	790,40	100,00%	0,05%
1.4	INFRAESTRUTURA	3.623,20	0,25%	0,00	0,00%	3.623,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.623,20	100,00%	0,25%
1.5	SUPERESTRUTURA	15.143,07	1,04%	0,00	0,00%	7.571,54	50,00%	7.571,54	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.143,07	100,00%	1,04%
1.6	PAREDES E PAINÉIS	13.539,47	0,93%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.539,47	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.539,47	100,00%	0,93%
1.7	COBERTURA	67.767,96	4,66%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.767,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.767,96	100,00%	4,66%
1.8	ESQUADRIAS	16.581,50	1,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.290,75	50,00%	8.290,75	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.581,50	100,00%	1,14%
1.9	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	7.940,64	0,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.940,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.940,64	100,00%	0,55%
1.10	REVESTIMENTOS	43.832,93	3,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.766,59	20,00%	35.066,34	80,00%	0,00	0,00%	43.832,93	100,00%	3,01%
1.11	PINTURA	11.572,54	0,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.572,54	100,00%	0,00	0,00%	11.572,54	100,00%	0,80%
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.547,28	0,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	909,46	20,00%	2.728,37	60,00%	909,46	20,00%	0,00	0,00%	4.547,28	100,00%	0,31%
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.847,51	0,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.769,50	20,00%	5.308,51	60,00%	1.769,50	20,00%	0,00	0,00%	8.847,51	100,00%	0,61%
1.14	LOUÇAS E METAIS	13.730,10	0,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.730,10	100,00%	13.730,10	100,00%	0,94%
1.15	COMBATE A INCÊNDIO	2.099,28	0,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.099,28	100,00%	2.099,28	100,00%	0,14%
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.109,31	1,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.109,31	100,00%	19.109,31	100,00%	1,31%
1.17	LIMPEZA FINAL	2.651,73	0,18%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.651,73	100,00%	2.651,73	100,00%	0,18%
2	AMPLIAÇÃO																			1.179.609,42	100,00%	81,13%
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.401,52	2,85%	5.175,19	12,50%	5.175,19	12,50%	5.175,19	12,50%	5.175,19	12,50%	5.175,19	12,50%	5.175,19	12,50%	5.175,19	12,50%	5.175,19	12,50%	41.401,52	100,00%	2,85%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.690,96	6,03%	87.690,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	87.690,96	100,00%	6,03%
2.3	MOVIMENTO DE TERRA	18.071,79	1,24%	9.035,90	50,00%	9.035,90	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.071,79	100,00%	1,24%
2.4	INFRAESTRUTURA	55.104,75	3,79%	0,00	0,00%	55.104,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.104,75	100,00%	3,79%
2.5	SUPERESTRUTURA	91.072,05	6,26%	0,00	0,00%	45.536,03	50,00%	45.536,03	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	91.072,05	100,00%	6,26%
2.6	PAREDES E PAINÉIS	70.857,26	4,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.857,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.857,26	100,00%	4,87%
2.7	COBERTURA	197.847,88	13,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.923,94	50,00%	98.923,94	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197.847,88	100,00%	13,61%
2.8	ESQUADRIAS	98.047,91	6,74%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	49.023,96	50,00%	49.023,96	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.047,91	100,00%	6,74%
2.9	PAVIMENTAÇÃO E PISOS	88.424,82	6,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.684,96	20,00%	53.054,89	60,00%	17.684,96	20,00%	0,00	0,00%	88.424,82	100,00%	6,08%
2.10	REVESTIMENTOS	111.856,31	7,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.371,26	20,00%	89.485,05	80,00%	0,00	0,00%	111.856,31	100,00%	7,69%
2.11	PINTURA	34.138,53	2,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.138,53	100,00%	0,00	0,00%	34.138,53	100,00%	2,35%
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.413,97	0,23%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	682,79	20,00%	2.048,38	60,00%	682,79	20,00%	0,00	0,00%	3.413,97	100,00%	0,23%
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.697,56	0,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.339,51	20,00%	7.018,54	60,00%	2.339,51	20,00%	0,00	0,00%	11.697,56	100,00%	0,80%
2.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ampliação)	193.991,81	13,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	135.794,27	70,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.197,54	30,00%	193.991,81	100,00%	13,34%
2.15	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	6.598,69	0,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.598,69	100,00%	6.598,69	100,00%	0,45%
2.16	COMBATE A INCÊNDIO	3.439,38	0,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.439,38	100,00%	3.439,38	100,00%	0,24%
2.17	DRENAGEM PLUVIAL	8.553,53	0,59%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.132,12	60,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.421,41	40,00%	8.553,53	100,00%	0,59%
2.18	GÁS COMBUSTÍVEL	269,65	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	269,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	269,65	100,00%	0,02%
2.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	55.212,93	3,80%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.212,93	100,00%	55.212,93	100,00%	3,80%
2.20	LIMPEZA FINAL	1.918,12	0,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.918,12	100,00%	1.918,12	100,00%	0,13%
	TOTAL GERAL	1.454.023,40	100,00%	136.053,71	9,36%	128.049,20	8,81%	143.891,68	9,90%	308.873,56	21,24%	191.414,03	13,16%	172.939,27	11,89%	200.036,08	13,76%	172.765,89	11,88%	1.454.023,40	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			136.053,71	9,36%	264.102,90	18,16%	407.994,58	28,06%	716.868,14	49,30%	908.282,17	62,47%	1.081.221,44	74,36%	1.281.257,52	88,12%	1.454.023,40	100,00%			