
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DINA SOARES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA - PI		

FOTO 01: FACHADA FRONTAL	DESCRIÇÃO
	Vista da Fachada Frontal. A nova fachada deverá se adequar com o padrão seduc. As grades e a alvenaria deverão ser pintadas. A porta de entrada será substituída.

FOTO 02: RECREIO COBERTO	DESCRIÇÃO
	Vista do piso do Recreio Coberto. No local indicado, conforme projeto, deverá ser demolido o piso por apresentar deformação. No local indicado na foto será parte da área do novo banheiro.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DINA SOARES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA - PI		

FOTO 03: ÁREA DESCOBERTA	DESCRIÇÃO
	<p>Área descoberta da entrada. O piso cimentado de toda a área externa deverá ser reformado onde apresentar pontos críticos.</p>

FOTO 04: ENTRADA PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
	<p>Vista da Entrada Principal. A porta da entrada deverá ser pintada e a laje impermeabilizada. Todas as paredes serão pintadas.</p>



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DINA SOARES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA - PI		

FOTO 05: SALA DE AULA	DESCRIÇÃO
	Vista da Sala de Aula. As esquadrias serão mantidas mas deverão ser pintadas. O forro em pvc existente encontra-se em bom estado. O revestimento cerâmico existente encontra-se a uma altura de 1,00m e deverá ser ampliado para a altura de 1,50m, conforme o projeto arquitetônico.

FOTO 06: PÁTIO COBERTO	DESCRIÇÃO
	Vista do Pátio Coberto. As paredes ao redor do pátio deverão ser pintadas, o alambrado existente deverá ser substituído onde apresentar danos e instalado na área onde não se encontra. O piso será mantido mas deve ser instaladas as demarcações para o uso de esportes. As traves existentes deverão ser pintadas. A arquibancada deverá ser pintada.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DINA SOARES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA - PI		

FOTO 07: BANHEIROS	DESCRIÇÃO
	Vista do banheiro masculino. Boa parte dos banheiros existentes serão demolidos para nova instalação dos banheiros e banheiros PCD. O piso deverá ser substituído por granilite, conforme o projeto.

FOTO 08: REFEITÓRIO	DESCRIÇÃO
	Vista do Piso do Refeitório. O piso existente não se encontra em bom estado e deverá ser substituído, conforme o projeto arquitetônico. As esquadrias deverão ser substituídas pelo mesmo modelo existente.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DINA SOARES		
DATA:	SETEMBRO DE 2021		
LOCAL:	TERESINA - PI		

FOTO 09: FORROS	DESCRIÇÃO
	<p>Vista do Forro PVC. O forro pvc existente encontra se em bom estado e deverá ser mantido.</p>

Ives Nogueira Marreiros

Ives Nogueira Marreiros
Engenheiro Civil
CREA/PI-RN 1918189315

Teresina-PI, 8 de setembro de 2021.