
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR</b>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
<b>OBRA:</b>	REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR		
<b>DATA:</b>	OUTUBRO DE 2021		
<b>LOCAL:</b>	FLORIANO - PI		

FOTO 01: FACHADA FRONTAL	DESCRIÇÃO
	Vista geral da fachada externa (Muro frontal) da edificação que deverá ser reformada de acordo com o padrão SEDUC.

FOTO 02: FACHADA FRONTAL	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada externa que deverá ser adequada ao novo padrão SEDUC. Será construída platibanda e toda fachada será revestida com cerâmica do tipo tijolinho.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR</b>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
<b>OBRA:</b>	REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR		
<b>DATA:</b>	OUTUBRO DE 2021		
<b>LOCAL:</b>	FLORIANO - PI		


FOTO 03: FACHADA FRONTAL E PÁTIO INTERNO	DESCRIÇÃO
	Vista do pátio da fachada frontal onde será demolido parte do piso existente para plantação de grama e construção de canteiro.

FOTO 04: PÁTIO INTERNO	DESCRIÇÃO
	Vista do pátio interno. A cobertura em madeira e telhas cerâmicas de toda a escola deverá ser revisada para retirada de goteiras e eventuais reparos. O piso de granilite existente (exceto refeitório) encontra-se em boas condições, devendo ser reparado pontualmente.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR</b>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
<b>OBRA:</b>	REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR		
<b>DATA:</b>	OUTUBRO DE 2021		
<b>LOCAL:</b>	FLORIANO - PI		


FOTO 05: CORREDOR DOS BLOCOS	DESCRIÇÃO
	Vista do corredor dos blocos. Deverão ser reparadas infiltrações nas paredes. O revestimento cerâmico deverá ser complementado com faixa cerâmica acima das existentes, de acordo com projeto arquitetônico.

FOTO 06: REFEITÓRIO	DESCRIÇÃO
	Refeitório a ser concluído. O piso granilite existente deverá ser substituído. O forro será em PVC e as paredes revestidas em cerâmica conforme projeto arquitetônico.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR</b>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
<b>OBRA:</b>	REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR		
<b>DATA:</b>	OUTUBRO DE 2021		
<b>LOCAL:</b>	FLORIANO - PI		

FOTO 07: QUADRA	DESCRIÇÃO
	Vista da quadra existente e que deverá ser ampliada e reparada (foto a seguir).

FOTO 08: COBERTURA DA QUADRA EXISTENTE	DESCRIÇÃO
	Cobertura da quadra deverá ser substituída onde estiver danificada.



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR</b>		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
<b>OBRA:</b>	REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR		
<b>DATA:</b>	OUTUBRO DE 2021		
<b>LOCAL:</b>	FLORIANO - PI		



FOTO 09: ÁREA ADJACENTE À QUADRA	DESCRIÇÃO
	Área onde será ampliada a quadra e construído vestiário. Deverá ser removida vegetação (exceto árvores) e construído muro de divisa.

FOTO 10: SALA DE AULA	DESCRIÇÃO
	As salas de aula serão adequadas ao padrão SEDUC, mantendo forro PVC existente.



Eng.º Civil Responsável  
Nome: CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL  
CREA: 191417305-8

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021.