

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF

FOLHA Nº _____
UGERF/SEDUC

MUNICÍPIO: COCAL DOS ALVES - PI
OBRA : AMPLIAÇÃO DE SALAS DO CETI AUGUSTINHO BRANDÃO
16 de junho de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	AMPLIAÇÃO												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,28%	R\$ 12.854,60	21,27%	R\$ 2.734,17	24,66%	R\$ 3.169,94	28,26%	R\$ 3.632,71	25,81%	R\$ 3.317,77	100,00%	R\$ 12.854,59
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,08%	R\$ 8.136,48	100,00%	R\$ 8.136,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 8.136,48
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	3,14%	R\$ 12.286,68	100,00%	R\$ 12.286,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 12.286,68
1.4	INFRAESTRUTURA	11,55%	R\$ 45.244,59	100,00%	R\$ 45.244,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 45.244,59
1.5	SUPERESTRUTURA	31,06%	R\$121.677,89	18,00%	R\$ 21.902,02	62,00%	R\$ 75.440,29	20,00%	R\$ 24.335,58		R\$ -	100,00%	R\$121.677,89
1.6	COBERTURAS	16,35%	R\$ 64.039,60		R\$ -	40,00%	R\$ 25.615,84	60,00%	R\$ 38.423,76		R\$ -	100,00%	R\$ 64.039,60
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,65%	R\$ 18.200,22		R\$ -	20,00%	R\$ 3.640,04	80,00%	R\$ 14.560,18		R\$ -	100,00%	R\$ 18.200,22
1.8	ESQUADRIAS	4,06%	R\$ 15.906,38		R\$ -	25,00%	R\$ 3.976,60	75,00%	R\$ 11.929,79		R\$ -	100,00%	R\$ 15.906,39
1.9	PAVIMENTAÇÃO	5,26%	R\$ 20.600,13		R\$ -		R\$ -	43,00%	R\$ 8.858,06	57,00%	R\$ 11.742,07	100,00%	R\$ 20.600,13
1.10	REVESTIMENTOS	14,03%	R\$ 54.971,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 54.971,29	100,00%	R\$ 54.971,29
1.11	PINTURAS	4,14%	R\$ 16.210,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 16.210,77	100,00%	R\$ 16.210,77
1.12	LIMPEZA DA OBRA	0,43%	R\$ 1.674,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.674,43	100,00%	R\$ 1.674,43
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$391.803,06	23,05%	90.303,94	28,55%	111.842,71	25,97%	101.740,08	22,44%	87.916,33	100,00%	R\$391.803,06
TOTAL ACUMULADO				23,05%	90.303,94	51,60%	202.146,65	77,57%	303.886,73	100,01%	391.803,06		

Rayson José Bezerra de Farias
Engenheiro Civil
CREA: 1915715229 PI